



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๑๐๐๖
ที่ บก ๕๔๒๐๑/๒๘๗ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ด้วยเทศบาลตำบลหอคำ ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ และแจ้งผล
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณนั้น และเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดจึงขอรายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลหอคำ ตามเอกสารที่แนบท้ายเพื่อแจ้งให้ทางผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางน้ำฝน พงษากลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

-เพื่อโปรด.....
นางน. / น. ประพนธ์ วัฒนศิริ ๑๐/๒๕๖๗

(นางวงจันทร์ สีชมภู)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

- ๓๓/๑๒๖๐

(นายสุนทร สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

๓๓/๑๒๖๐

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	ปรับปรุงอาคารห้องประชุม เทศบาล เทศบาลตำบลหอค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงหอประชุมเทศบาล จำนวน 1 หลัง กว้าง 17.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร	500,000	499,500	500	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านนาโฆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคม	109,000	109,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงศาลาประชาคม	77,000	77,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เส้นน่านอก ต่อจากโครงการเดิม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร	460,000	459,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกตอนปอ - บ้านน้อย (ริมทางหลวง) หมู่ที่ 1 บ้านหอค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
6	ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นน่านอก โดยรอยหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหอค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.30 เมตร	200,000	199,500	500	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
7	ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้านสะจ้อ - หอคำเหนือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 106.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	499,000	1000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
8	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เส้นหนองตากแดด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.30 เมตร	150,000	150,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะจ้อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 81.50 เมตร	200,000	200,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
10	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นภูบักแก้ว - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร	123,000	123,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
11	ก่อสร้างถนนลูกรังริมเขื่อน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.30 เมตร	100,000	100,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
12	ปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตประปา ยาว 590 เมตร	256,000	255,500	500	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
13	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. เชื่อมระหว่างตำบลหอค้า อ.เมือง บึงกาฬ ถึง ตำบลนาแก อ.ปากคาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	499,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 72 เมตร	176,000	175,500	500	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 81.50 เมตร	200,000	200,000	=	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง -หนองบัวทอง ต่อจากโครงการเดิม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	499,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
17	ปรับปรุงถนน คสล. เส้นทางโรงสี หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	173,000	172,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นบ้านนายเสาร์ สุเมาผา-นายเพ็ง ขอบชัยแสง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 54.80 เมตร	134,000	133,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 12.40 เมตร	30,000	30,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
20	ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ทางการ เกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.30	100,000	99,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยวัดบ้านตาดาวิน เสมียนสิงห์ หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 58.60 เมตร	143,000	142,500	500	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายสำราญ วงศ์แก้ว หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 58.60 เมตร	150,000	150,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
23	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นขนานทาง หลวงแผ่นดินไปบ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.30 เมตร	66,000	66,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
24	ก่อสร้างถนน คสล. เรียบทางหลวง 212 เส้นบ้านนายที่ต่อจากโครงการ เดิม หมู่ที่ 13 บ้านหอค้าเหนือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 36.80 เมตร หนา 0.15 เมตร	103,000	103,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
25	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหอค้าเหนือ แยกตอนปอ - ทางโค้ง หมู่ที่ 13 บ้านหอค้าเหนือ	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.30 เมตร	150,000	150,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
26	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปลานบั้งไฟ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 70.80 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
27	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าตลาด หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์	ดำเนินการแล้ว	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 106.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	499,000	1,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
28	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ในเขตตำบลหอค้า	ดำเนินการแล้ว	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บึงกาฬ	520,000	442,050.09	77,949.91	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,301 คน	10,314,000	9,417,500	896,500	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม แก่ผู้พิการ หรือ ทูพพลภาพ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้พิการ หรือ ทูพพลภาพ จำนวน 236 คน	2,299,200	2,147,200	152,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	36,000	12,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ของประชาชน	ดำเนินการแล้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ	30,000	12,650	17,350	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	20,000	-	20,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
6	โครงการอบรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน	20,000	-	20,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
7	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	20,000	-	20,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
8	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	30,000	-	30,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
9	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณ	30,000	12,000	18,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
10	อุดหนุนโครงการอบรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้กาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567	30,000	30,000	-	1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
11	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของ ตำบลหอค้า	20,000	-	20,000	1 ธันวาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่านั่งสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	311,100	234,533	76,567	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	120,000	115,600	4,400	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาลและ เด็กปฐมศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,268,280	1,178,444	89,836.50	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการจัดงานวันเด็ก	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเด็ก เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ	70,000	68,865	1,135	1 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ เรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทุกด้าน	882,000	804,780	77,220	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
6	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กในโรงเรียน สังกัด สพฐ.	ดำเนินการแล้ว	เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่า ทางหลักโภชนาการ	2,539,400	2,372,900	166,500	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
7	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน เพื่อต่อต้านสารเสพติด	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเยาวชนให้มีความสามัคคี	20,000	20,000	-	1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
8	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	10,000	10,000	-	1 ตุลาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว	เพื่อป้องกันโรค และควบคุมจากโรคพิษสุนัขบ้า	75,000	73,023	1,977	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการป้องกันไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว	เพื่อป้องกันโรค และควบคุมโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่	180,000	156,703	23,296.90	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการคัดแยกขยะ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย จากขยะที่อันตราย	20,000	11,760	8,240.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			
4	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ และฝังกลบบ่อขยะ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อลดปัญหามลพิษจากการเผา ขยะและลดปัญหาขยะ	60,000	34,000	26,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	โครงการฝักระวังคุณภาพ น้ำประปา	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝักระวัง คุณภาพน้ำประปา ให้ความรู้แก่ บุคลากรผู้ดูแลระบบน้ำประปา	30,000	23,935	6,065.00	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
6	ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย ในตำบลหอค้า จำนวน 14 หมู่บ้าน	50,000	16555.50	33,444.50	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและมีสุขภาพ ร่างกายที่ดีขึ้น	280,000	280,000	=	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน ด้านการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์	50,000	32,400	17,600.00	1 ธันวาคม 2566 -31 มกราคม 2567 และ 1-30 เมษายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการอบรมป้องกันภัย ภายในหมู่บ้าน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ ป้องกันภัย ภายในครัวเรือน	30,000	-	30,000	1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตาม อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหอคำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณี ดำรงชีพ	50,000	138,400	1,600	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อป้องกันและลดปัญหา ยาเสพติด	30,000	-	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการ จราจร	30,000	30,000	-	1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้าง ความรู้รักสามัคคีของประชาชน ในชุมชน ในชุมชน	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความ สามัคคี และสุขภาพที่ดี	250,000	226,994.49	23,005.51	1 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว " หาดทรายคำ "	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่ม รายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	150,000	95,515	54,485.00	1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (2) แผนงานสาธารณสุข (3) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่ เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	20,000	-	20,000.00	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบ สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	-	20,000.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	คำปักเขตที่สาธารณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ ประโยชน์ในพื้นที่	100,000	-	100,000.00	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในหมู่บ้าน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้ น่าอยู่มากขึ้น	100,000	-	100,000.00	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้ให้คงสืบต่อไป	1,090,000	997,187.50	92,812.50	1 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว	เพื่อรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	150,000	146,305	3,695	1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว	เพื่อรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	140,000	128,473.45	11,526.55	1 พฤษภาคม 2566 - 31 มกราคม 2567	เปลี่ยนสถานที่ในการ ก่อสร้าง	ไม่มี	
4	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	162,000	155,849.67	6,150.33	1 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	อุดหนุนโครงการไหลเรือไฟประเพณีบ้านหนองเข็ง	ดำเนินการแล้ว	เพื่อรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟ	30,000	30,000	-	1 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	
6	อุดหนุนโครงการงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา	ดำเนินการแล้ว	เพื่อรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมกิจกรรมทางศาสนา	192,000	182,000	10,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	คำจัดประชุมประชาคม ตำบล	ดำเนินการแล้ว	เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ	30,000	2,625.00	27,375.00	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์	ดำเนินการแล้ว	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	30,000	27,760	2,240	1-31 ธันวาคม 2566 และ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
3	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในชุมชน	30,000	-	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
4	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร	30,000	-	30,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
5	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ดำเนินการแล้ว	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น	20,000	5,133	14,867	1 - 31 มีนาคม 2567 และ 1 - 30 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
6	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว	เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น	120,000	108,000	12,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
7	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	-	1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	
8	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบบเบนซิน ขนาดท่อ 3 นิ้ว	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบบเบนซิน	15,000	15,000	-	1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
9	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 2,400 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 btu 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง	81,800	75,000.00	6,800	1 มีนาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
10	เครื่องปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 4 ตัว	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า	100,000	88,000.00	12,000	1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	
11	เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 16 นิ้ว	30,000	30,000	-	1 มกราคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
12	กล่องประมวลผลรวม จำนวน 1 ตัว	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจัดซื้อกล่องประมวลผลรวม	160,000	160,000	-	1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	
13	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ดำเนินการแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน	560,000	374,452	185,548	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	